



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO  
HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL  
0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO  
DE TZITZIO, MICHOACÁN"

LOCALIDAD:	EL DEVANADOR DE RIVERA
MUNICIPIO:	TZITZIO

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO:	MTM/POA/2023/FED/53-AD-22
-----------------------------	---------------------------

METAS ALCANZADAS: LA PAVIMENTACION DE 29M LINEALES CON UN ARROYO DE 7M EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE EL DEVANADOR, 127.40M3 DE EXCAVACION, 58.80M3 DE FILTRO, 39.20M3 DE BASE Y 29.40M3 DE CONCRETO HIDRAULICO.

EN LA LOCALIDAD DE EL DEVANADOR DE RIVERA, MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 DOS MIL VEINTITRES, ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, Y PRESENTES POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO, MICHOACÁN; M.A. JOSÉ NAUNELI PÉREZ AVILES, C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS Y EL ING. EMANUEL VILLAGOMEZ RIVERA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE, Y POR OTRA PARTE EL ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO COMO PERSONA FISICA; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 26 Y 36 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; ASÍ COMO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 70 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA – RECEPCION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, POR LO QUE PROCEDE A ACEPTAR LO SIGUIENTE:

I.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARACTER CON EL QUE INTERVIENEN EN EL ACTO.

M.A. JOSÉ NAUNELI PÉREZ AVILÉS, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICH

C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ING. EMANUEL VILLAGOMEZ RIVERA, SUPERVISOR DE OBRA ASIGNADO

ING. HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, COMO PERSONA FISICA

II. DESCRIPCION DE LA OBRA QUE RECIBE:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN"

III.- FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO	14 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO	30 de junio de 2023
FECHA REAL DE INICIO:	14 de marzo de 2023
FECHA REAL DE TERMINO:	27 de abril de 2023

VI.- RELACION DE FACTURA, MONTOS EJERCIDOS, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS

a) MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO):	\$384,129.53
-------------------------------------	--------------

(TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N.)

b) ANTICIPO OTORGADO (IVA INCLUIDO):	\$0.00
--------------------------------------	--------

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

c) RESUMEN DE ESTIMACIONES

NUMERO DE FACTURA	NUMERO ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE ESTIMACION SIN I.V.A.	I.V.A. 16%	ANTICIPO 30% I.V.A. INCLUIDO	TOTAL ESTIMACION	AMORT. ANTICIPO 30%	DEDUCCION 5% AL MILLAR	ALCANCE LIQUIDO
FOLIO 15	1	14/03/2023 al 31/03/2023	\$ 176,118.44	\$ 28,178.95	\$ -	\$ 204,297.39	\$ -	\$ 880.59	\$ 203,416.80
FOLIO 15	2 FINQUITO	01/04/2023 al 27/04/2023	\$ 155,027.71	\$ 24,804.43	\$ -	\$ 179,832.14	\$ -	\$ 775.14	\$ 179,057.00

TOTALES		\$ 331,146.15	\$ 28,178.95	\$ -	\$ 384,129.53	\$ -	\$ 1,655.73	\$ 382,473.80
---------	--	---------------	--------------	------	---------------	------	-------------	---------------

ENTREGA  
EL CONTRATISTA

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN  
BEJARANO  
PERSONA FISICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
TZITZIO, MICH.

M.A. JOSÉ NAUNELI PÉREZ AVILÉS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBE  
EL CONTRATANTE

H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO, MICH.

C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y  
OBRAS PÚBLICAS

ING. EMANUEL VILLAGOMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA ASIGNADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y URBANISMO  
TZITZIO, MICH.  
2021 - 2024  
UNIDAD Y COMPROMISO

HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
INGENIERO CIVIL  
CED. PROF. 5691362



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO  
HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL  
0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO  
DE TZITZIO, MICHOACÁN"

LOCALIDAD:	EL DEVANADOR DE RIVERA
MUNICIPIO:	TZITZIO
EJECUTADA BAJO EL CONTRATO:	MTM/POA/2023/FED/53-AD-22

METAS ALCANZADAS: LA PAVIMENTACION DE 29M LINEALES CON UN ARROYO DE 7M EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE EL DEVANADOR, 127.40M3 DE EXCAVACION, 58.80M3 DE FILTRO, 39.20M3 DE BASE Y 29.40M3 DE CONCRETO HIDRAULICO.

d) MONTO EJERCIDO (IVA INCLUIDO): \$384,129.53 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N.)

e) MONTO PENDIENTE DE PAGO: \$ 0.00 (CERO PESOS)

f) MONTO POR EJERCER: \$ 0.00 (CERO PESOS)

g) SALDO: 0.00 (CERO PESOS)

QUEDA COMO GARANTIA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.. BAJO LA FIANZA No. 344-06824-0 POR UN MONTO DE \$38,412.95 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 95/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023 AÑO DOS MIL VEINTITRES

EL CONTRATISTA EXPRESA A SU CONFORMIDAD CON RELACION A LOS PAGOS, QUE RECIBIO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO, MICHOACÁN, PARA LA OBRA ANTES DESCRITA; ASÍ MISMO DECLARA QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE REALIZARON DE CONFORMIDAD AL PROYECTO, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA Y MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACION PENDIENTE

### V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUO LA RECEPCION.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO, MICHOACÁN, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, POR MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. EL CONTRATISTA NO OBSTANTE HACE LA ENTREGA - RECEPCION FORMAL MEDIANTE LA CELEBRACION DE ESTE ACTO, QUE SE HACE DE LA OBRA PUBLICA BAJO EL CONTRATO DE REFERENCIA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN.

EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE EL PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 DOS MIL VEINTIDRES, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION, FIRMADO AL PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON SURTA EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO.

ENTREGA  
EL CONTRATISTA

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN  
BEJARANO  
PERSONA FÍSICA



RECIBE  
EL CONTRATANTE  
H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO, MICH.



ING. EMANUEL VILLAGOMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA ASIGNADO