

LOCALIDAD: EL DEVANADOR DE RIVERA

OBRA: 53.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN.

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA NÚMERO AD-22



## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO MTM/POA/2023/FED/53-AD-22

De conformidad con lo establecidos en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Ocampo y de sus Municipios, artículo 50 de su Reglamento, así como la cláusula DÉCIMA del contrato MTM/POA/2023/FED/53-AD-22.

- I. **LUGAR, FECHA Y HORA.** En la localidad de Tzitzio, perteneciente al municipio de Tzitzio, Michoacán, siendo las **12:00 horas**, del día **03 de Mayo de 2023**, en las oficinas de la dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, ubicadas en la presidencia municipal en la calle Allende S/N, en el centro de Tzitzio Michoacán.
- II. **REPRESENTANTES DE LAS PARTES.** Intervienen en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Tzitzio, Michoacán, los CC. M.A. José Naunelí Pérez Avilés, L.I. Karen Kristel Solís Miranda y C. Carlos Sánchez Avalos, Presiente Municipal, Tesorera Municipal y Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas respectivamente; y por la empresa como persona física **HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO** el **ING. HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO** en su carácter como representante legal de la empresa.
- III. **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.** Con estricto apego a la normatividad invocada, y cumplidos los requisitos que establecen los artículos 50 y 51 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalización de la recepción total de los trabajos de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN"**, en la tenencia Del Devanador de Rivera, perteneciente al municipio de Tzitzio Michoacán, consistentes en:
  - 127.40 M3 EXCAVACIÓN MANUAL Y/O CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "B"
  - 196.00 M2 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO EN TERRENO CLASE I CON MATERIAL (100% TIERRA, 0% TEPETATE, 0% ROCA).
  - 165.62 M3 EN ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER KILÓMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA.
  - 58.80 M3 FILTRO (4" A 1"), TENDIDO Y ACOMODO EN CAPAS NO MAYORES A 20CM.
  - 39.20 M3 MATERIAL INERTE COMPACTADO A 95% DE SU PVSM MEZCLA A BASE DE MATERIAL EN GREÑA Y TEPETATE 70:30 CON EQUIPO MECÁNICO CAPA DE 15CM DE ESPESOR.
  - 29.40 M3 DE CONCRETO HECHO EN OBRA REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ACABADO RAYADO, TIRO DIRECTO, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 Y REVENIMIENTO DE 10 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, VIBRADO, HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA.
  - 1.00 PZA DE LETRERO INFORMATIVO DE TERMINACION DE OBRA, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA.
- IV. **IMPORTE CONTRACTUAL.** El importe contractual del contrato original, sus convenios y ajuste de costos se detalla a continuación:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"UNIDAD Y COMPROMISO"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y URBANISMO  
TZITZIO, MICH.  
2021 - 2024  
"UNIDAD Y COMPROMISO"



LOCALIDAD: EL DEVANADOR DE RIVERA  
 OBRA: 53.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE  
 IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE  
 RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN.  
 DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA NÚMERO AD-22



CONTRATO/ CONVENIO	NÚMERO	IMPORTE CON IVA
Contrato original	MTM/POA/2023/FED/53-AD-22	\$384,129.53
Convenio modificatorio	N/A	\$ 0.00
Convenio adicional	N/A	\$ 0.00
TOTAL =		\$384,129.53

Por otra parte, fueron tramitados los siguientes ajustes de costos:

No hubo ajustes de costos.

- V. **PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.** Se precisan las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios.

CONTRATO/CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
MTM/POA/2023/FED/53-AD-22	14/03/2023	30/06/2023	14/03/2023	27/04/2023	45

- VI. **RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES.** Se detallan los montos de las estimaciones presentadas, así como su situación.

A continuación, se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situación de pago.

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	RETENCIONES/DEVOLUCIONES/DEDUCCIONES	SALDO A PAGAR CON IVA	OBSERVACIONES
1	14/03/2023 al 31/03/2023	\$176,118.44	\$880.59	\$203,416.80	ESTIMACIÓN UNO.
2	01/04/2023 al 27/04/2023	\$155,027.71	\$775.14	\$179,057.00	ESTIMACIÓN DOS Y FINIQUITO.
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES		\$331,146.15	\$1,655.73	\$382,473.80	

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

No hubo estimaciones pendientes de pago.

- VII. **RELACIÓN DE ANTICIPOS OTORGADOS.** A solicitud de "EL CONTRATISTA" no se otorgó anticipo de obra.



LOCALIDAD: EL DEVANADOR DE RIVERA  
OBRA: 53.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE  
IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE  
RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN.  
DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA NÚMERO AD-22



**VIII. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.** En términos de los dispuesto por el artículo 50 del Reglamento de la Ley, se declara El Contratista entrega a la Dependencia, por conducto de su representante, los siguientes documentos:

01 Planos definitivos.

02 Anexo fotográfico.

Las partes hacen constar que todos los documentos generadores durante la ejecución de los trabajos permanecen en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA", derivado de la relación contractual dentro las mismas.

**IX. CIERRE DEL ACTA.** No habiendo asunto adicional que tratar, se cita al contratista el día **05 de mayo de 2023** a las **09:00 horas**, para la formalización del finiquito, debiendo en los términos del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios, hacer entrega de la póliza de fianza mediante la cual quedaran garantizadas los defectos, vicios ocultos y/o cualquier otra responsabilidad a cargo del contratista con motivo de la ejecución de la obra materia del contrato de obra pública objeto de la presente acta, y una vez hecho que sea lo anterior, proceder de manera conjunta a la realización del finiquito correspondiente, apercibiéndolo de que de no presentarse se procedería a su elaboración en el plazo y la forma que para tal efecto está determinado en la cláusula **Décimo Primera** de El Contrato.

Siendo las **13:30 horas** del día de su fecha, se da por terminada la presente, firmando los que intervienen para su legal y debida constancia.

POR EL AYUNTAMIENTO DE TZITZIO

M.A. JOSÉ NAUNEL PÉREZ AVILES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. KARENN KRISTEL SOLÍS  
MIRANDA  
TESORERA MUNICIPAL

C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE DESARROLLO  
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
COMO PERSONA FÍSICA  
HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO