



ADMINISTRACIÓN 2021 -2024

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO MTM/POA/2024/FED/42-AD-23

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO NO MTM/POA/2024/FED/42-AD-23, SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACÁN Y "EL CONTRATISTA" EL C. HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COMO PERSONA FÍSICA HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, CUYO OBJETO ES LA "PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO, DEL MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACÁN", EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICH.

LUGAR, HORA Y FECHA: EN TZITZIO, MICHOACÁN SIENDO LAS **09:00 HORAS** DEL DÍA **JUEVES 30 DE MAYO DEL 2024**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACÁN, SITA EN LA CALLE ALLENDE S/N, COLONIA CENTRO DE TZITZIO C.P. 61330 TELÉFONO (434) 107 6911, TZITZIO MICHOACÁN, SE REUNIERON POR "LA CONTRATANTE" EL M.A. JOSÉ NAUNELI PÉREZ AVILÉS, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL** Y ASISTIDO POR EL C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** Y EL ING. JESÚS DANIEL BARRÓN CANDELAS, **SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS ASIGNADO** Y POR "EL CONTRATISTA" EL C. HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA COMO PERSONA FÍSICA HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:-----

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES: LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACÁN, LEVANTO CON FECHA **MARTES 28 DE MAYO DEL 2024** EL ACTA DE FINQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, POR LO QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS , Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVAN DEL FINQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE ACTO LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACÁN DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTE LAS GARANTÍAS QUE SE CONTEMPLAN EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY, POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN. LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, PARA LA CUAL SEÑALAN LAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, MANIFESTANDO EL C. HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO. -----

CIERRA DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **10:30 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO.-----

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TZITZIO, MICH.
2021 - 2024
UNIDAD Y COMPROMISO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
Y URBANISMO
TZITZIO, MICH.
2021 - 2024
UNIDAD Y COMPROMISO



ADMINISTRACIÓN 2021 -2024

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO MTM/POA/2024/FED/42-AD-23

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO NO MTM/POA/2024/FED/42-AD-23, SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACÁN Y "EL CONTRATISTA" EL C. HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COMO PERSONA FÍSICA, CUYO OBJETO ES LA "PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO, DEL MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACÁN".

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR "LA CONTRATANTE"

**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TZITZIO**

M.A. JOSÉ NAUNELI PÉREZ AVILÉS

**DIRECTOR DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JESÚS DANIEL BARRÓN CANDELAS

POR "EL CONTRATISTA"

**C. HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ
PERSONA FÍSICA**



ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO, MICHOACÁN Y EL CONTRATISTA: HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. MTM/POA/2024/FED/42-AD-23.

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO, MICHOACÁN.

OBJETO DEL CONTRATO: "PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO, DEL MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACÁN".

CONTRATISTA: HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ
CONTRATO NO. MTM/POA/2024/FED/42-AD-23 **FECHA:** 29 DE ABRIL DEL 2024

IMPORTE DEL CONTRATO: \$203,672.65 (DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.), I.V.A., INCLUIDO.

FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS NATURALES

IMPORTE DEL CONVENIO: NO SE CELEBRO NINGUN CONVENIO.

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$203,672.65 (DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.), I.V.A., INCLUIDO.

DATOS DEL CONTRATO, CONVENIOS Y ESTIMACIONES

CONTRATO/CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
MTM/POA/2024/FED/42-AD-23	29/04/2024	27/06/2024	29/04/2024	21/05/2024	23

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES. SE DETALLAN LOS MONTOS DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, ASÍ COMO SU SITUACIÓN.

A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LAS ESTIMACIONES QUE HA PRESENTADO EL CONTRATISTA" CON LA SITUACIÓN DE PAGO.



ADMINISTRACIÓN 2021 -2024

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	RETENCIONES/ DEVOLUCIONES/ DEDUCCIONES	SALDO A PAGAR CON IVA	OBSERVACIONES
1	29/04/2024 al 21/05/2024	\$175,579.87	\$877.90	\$202,794.75	ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES		\$175,579.87	\$877.90	\$202,794.75	

DE LA TABLA ANTERIOR, LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO SON LAS SIGUIENTES:

NO HUBO ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO.

RELACIÓN DE ANTICIPOS OTORGADOS. A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" NO SE OTORGÓ ANTICIPO DE OBRA.

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$203,672.65 (DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.), I.V.A., INCLUIDO.

IMPORTADO EROGADO: \$203,672.65 (DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.), I.V.A., INCLUIDO.

SALDO POR PAGAR: SIN SALDOS POR PAGAR.





ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO, MICHOACÁN Y EL CONTRATISTA: HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. MTM/POA/2024/FED/42-AD-23.

FIANZAS

AFIANZADORA	TIPO	MONTO	NUMERO DE FIANZA	FECHA
	ANTICIPO	NO SE OTORGÓ FIANZA		
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$20,367.27	BKY-0871-0201220	29 DE ABRIL DEL 2024
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	VICIOS OCULTOS	\$20,367.27	BKY-0871-0201220	29 DE ABRIL DEL 2024

NOTA: DEBIDO A QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS SE ENTREGAN LAS DOS EN UNA, LA FECHA PARA LOS VICIOS OCULTOS SE TOMARÁN AUTOMÁTICAMENTE A LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SALVO QUE EXISTA UNA DIFERENCIA EN LOS MONTOS AL CONTRATO, SE DEBERÁ MODIFICAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

LUGAR HORA Y FECHA DE LA RECEPCIÓN: EN EL POBLADO DE TZITZIO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 09:00 HORAS, DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADAS EN LA CALLE ALLENDE S/N, COL. CENTRO DE TZITZIO MICHOACÁN.

LUGAR HORA Y FECHA DEL FINIQUITO: EN EL POBLADO DE TZITZIO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 09:00 HORAS, DEL DÍA 28 DE MAYO DEL 2024, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADAS EN LA CALLE ALLENDE S/N, COL. CENTRO DE TZITZIO MICHOACÁN.

9



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TZITZIO, MICH.
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
Y URBANISMO
TZITZIO, MICH.
2021 - 2024
UNIDAD Y COMPROMISO



NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.

POR "LA CONTRATANTE"

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TZITZIO

ENCARGADO DE DESPACHO
M.A. JOSÉ NAUNELI PÉREZ AVILÉS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA

DIRECTOR DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
Y URBANISMO
TZITZIO, MICH.
2021 - 2024
UNIDAD Y COMPROMISO

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JESÚS DANIEL BARRÓN CANDELAS

POR "EL CONTRATISTA"

C. HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ,
PERSONA FÍSICA