

LOCALIDAD: EL ZAPOTILLO.

OBRA: 42.- PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE

"DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO, DEL

MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACÁN.

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA NÚMERO AD-23



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA MTM/POA/2024/FED/42-AD-23

Acta que se elabora a efecto de dar cumplimiento a la ordenado por el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios, a los artículos 50 y 51 de su Reglamento, y a la cláusula **Décima Primera** del contrato de obra pública número **MTM/POA/2024/FED/42-AD-23**, se elabora a efecto de hacer constar el finiquito resultante de la terminación de los trabajos relativos a la ejecución de la obra pública: **"PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO, DEL MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACÁN"** en la localidad de **El Zapotillo**, perteneciente al municipio de Tzitzio Michoacán; trabajos que estuvieron a cargo de la empresa como **PERSONA FÍSICA HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ**.

I. **LUGAR, FECHA Y HORA.** En el poblado de Tzitzio, Michoacán, siendo las **09:00 horas**, del día **28 de Mayo de 2024**, en las oficinas de la dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, ubicadas en la presidencia municipal en la calle Allende S/N, en el centro de Tzitzio Michoacán.

II. **ASISTENTES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN.** Intervienen en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Tzitzio, Michoacán, los C. M.A. José Naunelí Pérez Avilés, L.I. Karenn Kristel Solís Miranda y C. Carlos Sánchez Avalos, Presiente Municipal, Tesorera Municipal y Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, respectivamente; y por la empresa como **PERSONA FÍSICA HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ**.

III. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y ANTECEDENTES.

1. Con fecha de **29 de Abril de 2024**, el **H. Ayuntamiento de Tzitzio Michoacán** y la empresa como **PERSONA FÍSICA HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ**, celebraron el contrato de obra pública número **MTM/POA/2024/FED/42-AD-23**; contrato mediante el cual **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar los trabajos descritos en la **cláusula primera**, consistentes en la obra: **"PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO, DEL MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACÁN"** en la localidad de **El Zapotillo**, perteneciente al municipio de Tzitzio Michoacán.
2. El periodo de ejecución de los trabajos pactado en el contrato, de acuerdo a la **cláusula tercera**, indica con fecha de inicio el **29 de Abril de 2024** y como fecha de término el día **de 27 Junio de 2024**, con un periodo de ejecución de **60 D.N.**
3. Prorrogas: No hubo.
4. El importe del contrato que se alude en el inciso 1 (uno) es de **\$203,672.65 (Doscientos Tres Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 65/100 M.N.)**, esta cantidad incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
5. **Aviso de terminación anticipada de obra**, mediante el escrito de fecha **21 de Mayo de 2024**, el **C. Héctor Guillermo Zacarias Sánchez**, en su carácter de **Representante Legal** de la empresa como **PERSONA FÍSICA HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ**, hace llegar al H. Ayuntamiento Constitucional de Tzitzio de manera presencial.
6. En virtud del **aviso de terminación anticipada de la obra** de referencia y materia de la presente, con fecha del **22 de Mayo de 2024** se realizó la verificación de la terminación de los trabajos relativos a la obra pública señalada.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TZITZIO, MICH.
2021-2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"UNIDAD Y COMPROMISO"



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TZITZIO, MICH.
2021-2024

"UNIDAD Y COMPROMISO"



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
Y URBANISMO
TZITZIO, MICH.
2021-2024

"UNIDAD Y COMPROMISO"

LOCALIDAD: EL ZAPOTILLO.
 OBRA: 42.- PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE
 "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO, DEL
 MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACÁN.
 DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA NÚMERO AD-23



7. Una vez realizada la verificación física de la revisión de los trabajos, como consta en el acta correspondiente de fecha **22 de Mayo de 2024**, y atendiendo a la cita formulada, fue formalmente entregada la obra de referencia por el contratista al H. Ayuntamiento Constitucional de Tzitzio.
8. En los términos del acta de entrega y recepción del día **24 de Mayo de 2024**, se citó al contratista para la realización del presente finiquito, apercibiéndolo de que no de presentarse se procedería a su elaboración a su elaboración en el plazo y la forma que para tal efecto se hubiere determinado en el contrato correspondiente.

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS Y SALDOS:

1. Obra ejecutada por partida con importe.

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES											
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				ESTIMACIONES		VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA VOLUMEN	DIFERENCIA IMPORTE
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 01 FIN (UNO FINQUITO)					
						29/04/2024	21/05/2024				
						VOLUMEN	IMPORTE				
PAVIMENTACIÓN DE CALLE											
01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO, TOPOGRÁFICO DIGITAL. ESTACIÓN TOTAL YO NIVEL MONTADO PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, CALLES, PAVIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CAMINOS, ETC. INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y MARCADO BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS CUANDO SE REQUIERA, ESTACAS, SEÑALAMIENTO, CHAPONEO MENOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	100.00	\$19.36	\$1,936.00	100.00	\$1,936.00	100.00	\$1,936.00	0.00	\$0.00
01-002	EXCAVACIÓN MANUAL YO CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MANOBRAS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. MEDIO COMPACTO.	M3	65.00	\$239.69	\$15,579.85	65.00	\$15,579.85	65.00	\$15,579.85	0.00	\$0.00
01-004	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER KIÓMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERA. CARGA CON MÁQUINA.	M3	84.50	\$137.80	\$11,644.10	84.50	\$11,644.10	84.50	\$11,644.10	0.00	\$0.00
01-003	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPILADO A MANO EN TERRENO CLASE I CON MATERIAL (100% TIERRA, 0% TEPEPATATE, 0% ROCA) PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS.	M2	100.00	\$53.17	\$5,317.00	100.00	\$5,317.00	100.00	\$5,317.00	0.00	\$0.00
01-012	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO "FILTRO" DE 4" A 1" TENDIDO, CONFORMADO Y BANDEADO CON MAQUINARIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MANOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M3	30.00	\$1,021.95	\$30,658.50	30.00	\$30,658.50	30.00	\$30,658.50	0.00	\$0.00
01-006	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M. MEZCLA A BASE DE MATERIAL EN GREÑA Y TEPEPATATE 70/30 CON EQUIPO MECÁNICO. CAPA DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, AGUA Y EXTENDIDO.	M3	20.00	\$1,164.59	\$23,291.80	20.00	\$23,291.80	20.00	\$23,291.80	0.00	\$0.00
07-005	CONCRETO PREMEZCLADO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ACABADO RAYADO, TIRO DIRECTO, RESISTENCIA F'c=250 KG/CM2 Y REVENIMIENTO DE 10 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, VIBRADO, HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA, CORTE AL DÍA SIGUIENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	15.00	\$5,437.81	\$81,567.15	15.00	\$81,567.15	15.00	\$81,567.15	0.00	\$0.00
LETRERO Y PLACA											
10-002	LETRERO Y PLACA INFORMATIVO DE TERMINACIÓN DE OBRA, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA.	PZA	1.00	\$5,585.47	\$5,585.47	1.00	\$5,585.47	1.00	\$5,585.47	0.00	\$0.00
SUB-TOTAL:					\$175,579.87	\$175,579.87	\$175,579.87	\$0.00			
16% I.V.A.:					\$28,092.78	\$28,092.78	\$28,092.78	\$0.00			
TOTAL:					\$203,672.65	\$203,672.65	\$203,672.65	\$0.00			
0.5% DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA:					\$877.90	\$877.90	\$877.90	\$0.00			
ALCANCE LÍQUIDO:					\$202,794.75	\$202,794.75	\$202,794.75	\$0.00			

Importe total ejecutado: **\$203,672.65** (Doscientos Tres Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 65/100 M.N.), esta cantidad incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

2021-2024

"UNIDAD Y COMPROMISO"

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA

TZITZIO, MICH.

2021 - 2024

"UNIDAD Y COMPROMISO"

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO

TZITZIO, MICH.

2021 - 2024

"UNIDAD Y COMPROMISO"

LOCALIDAD: EL ZAPOTILLO.
OBRA: 42.- PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE
"DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO, DEL
MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACÁN.
DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA NÚMERO AD-23



RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES. Se detallan los montos de las estimaciones presentadas, así como su situación.

A continuación, se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situación de pago.

1. Relación de estimaciones de trabajo:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	RETENCIONES/DEVOLUCIONES/DEDUCCIONES	SALDO A PAGAR CON IVA	OBSERVACIONES
1	29/04/2024 al 21/05/2024	\$175,579.87	\$877.90	\$202,794.75	ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES		\$175,579.87	\$877.90	\$202,794.75	

2. De la tabla anterior las estimaciones pendientes de pago son las siguientes: No hay estimaciones pendientes de pago.



V. **RELACIÓN DE ANTICIPOS OTORGADOS.** A solicitud de "EL CONTRATISTA" no se otorgó anticipo de obra.

VI. **FINIQUITO DE OBRA.** De acuerdo con lo asentado en la tabla anterior, se tiene como resultado final un total ejecutado **\$203,672.65 (Doscientos Tres Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 65/100 M.N.)**, incluyendo el I.V.A., y un total efectivo pagado **\$203,672.65 (Doscientos Tres Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 65/100 M.N.)**, incluyendo el I.V.A.

1. **Saldos:** Como resultado del finiquito realizado de manera conjunta entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Tzitzio, Michoacán a través de la dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y por la empresa como **PERSONA FÍSICA HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ**, no se cuenta con saldo a favor, por lo que "EL CONTRATISTA", desiste de cualquier otro cobro.

2. **Constancia de entrega de la garantía por defectos o vicios ocultos:** en este acto se hace contar que el contratista a entregado la, **fianza No BKY-0871-0201220**, a cargo de la afianzadora **Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.**, por el monto de **\$20,367.27 (Veinte Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos 92/100 M.N.)**, incluye el I.V.A., y correspondiente al **10%** del monto total ejecutado mediante la cual quedan garantizados los defectos, vicios ocultos y/o cualquier otra responsabilidad que a se cargó pudiera derivar con motivo de los trabajos relativos al contrato que en este acto se finiquita.

3. **Extinción de derechos y obligaciones:** Por otra parte, **el contratista, extiende el más amplio finiquito que preceda**, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. Quedando en consecuencia extinguidos los derechos y obligaciones sumidos por ambas partes en el contrato respectivo.



LOCALIDAD: EL ZAPOTILLO.

OBRA: 42.- PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE
"DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO, DEL
MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACÁN.

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA NÚMERO AD-23




CIERRE DEL ACTA. Siendo las **09:50** horas del día **28 de Mayo de 2024**, se dio por terminada la presente, firmando previa lectura y ratificación de los que intervienen.


POR EL AYUNTAMIENTO DE TZITZIO


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ENCARGADO DE DESPACHO
M.A. JOSÉ NAUNELI PÉREZ AVILÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024
UNIDAD Y COMPROMISO


L.I. KARENN KRISTEL SOLÍS
MIRANDA
TESORERA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TZITZIO, MICH.
2021-2024
"UNIDAD Y COMPROMISO"


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
TZITZIO, MICH.
2021 - 2024
UNIDAD Y COMPROMISO

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


C. HECTOR GUILLERMO ZACARÍAS SÁNCHEZ
PERSONA FÍSICA