

LOCALIDAD: EL ZAPOTILLO

OBRA: 42.- PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO, DEL MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACÁN.

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA NÚMERO AD-23



## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO MTM/POA/2024/FAISMUN/05-AD-05

De conformidad con lo establecidos en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Ocampo y de sus Municipios, artículo 50 de su Reglamento, así como la cláusula DÉCIMA del contrato MTM/POA/2024/FAISMUN/05-AD-05.

- I. **LUGAR, FECHA Y HORA.** En la localidad de Tzitzio, perteneciente al municipio de Tzitzio, Michoacán, siendo las **09:00 horas**, del día **24 de Mayo de 2024**, en las oficinas de la dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, ubicadas en la presidencia municipal en la calle Allende S/N, en el centro de Tzitzio Michoacán.
- II. **REPRESENTANTES DE LAS PARTES.** Intervienen en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Tzitzio, Michoacán, los CC. M.A. José Naunelí Pérez Avilés, L.I. Karenn Kristel Solís Miranda y C. Carlos Sánchez Avalos, Presiente Municipal, Tesorera Municipal y Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas respectivamente; y por la empresa como **PERSONA FÍSICA HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ**.
- III. **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.** Con estricto apego a la normatividad invocada, y cumplidos los requisitos que establecen los artículos 50 y 51 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalización de la recepción total de los trabajos de la obra: "**PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO, DEL MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACÁN**", en la localidad de **El Zapotillo**, perteneciente al municipio de Tzitzio Michoacán, consistentes en:
  - 127.46 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO, TOPOGRÁFICO DIGITAL ESTACIÓN TOTAL Y/O NIVEL MONTADO PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.
  - 76.47 M3 EXCAVACIÓN MANUAL Y/O CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "B".
  - 99.42 M3 EN ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER KILÓMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA, CARGA CON MÁQUINA.
  - 127.46 M2 EN AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO EN TERRENO CLASE I CON MATERIAL (100% TIERRA, 0% TEPETATE, 0% ROCA) PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS.
  - 38.24 M3 DE MATERIAL DE BANCO "FILTRO" DE 4" A 1" TENDIDO, CONFORMADO Y BANDEADO CON MAQUINARIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM.
  - 25.49 M3 DE MATERIAL INERTE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM MEZCLA A BASE DE MATERIAL EN GREÑA Y TEPETATE 70:30 CON EQUIPO MECÁNICO CAPA DE 15CM DE ESPESOR.
  - 19.12 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ACABADO RAYADO, TIRO DIRECTO, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 Y REVENIMIENTO DE 10 CMS.
  - 1.00 PZA DE LETRO Y PLACA INFORMATICO DE TERMINACIÓN DE OBRA.

IV. **IMPORTE CONTRACTUAL.** El importe contractual del contrato original, sus convenios y ajustes de costos se detalla a continuación:

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
TZITZIO, MICH.  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.  
"UNIDAD Y COMPROMISO"

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
TZITZIO, MICH.  
2021 - 2024  
"UNIDAD Y COMPROMISO"

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y ORGANISMO  
TZITZIO, MICH.  
2021 - 2024  
"UNIDAD Y COMPROMISO"



LOCALIDAD: EL ZAPOTILLO  
 OBRA: 42.- PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE  
 "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO, DEL  
 MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACÁN.  
 DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA NÚMERO AD-23



CONTRATO/ CONVENIO	NÚMERO	IMPORTE CON IVA
Contrato original	MTM/POA/2024/FAISMUN/05-AD-05	\$203,672.65
Convenio modificatorio	N/A	\$ 0.00
Convenio adicional	N/A	\$ 0.00
TOTAL =		\$203,672.65

Por otra parte, fueron tramitados los siguientes ajustes de costos:

No hubo ajustes de costos.

- V. **PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.** Se precisan las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios.

CONTRATO/CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
MTM/POA/2024/FAISMUN/05-AD-05	29/04/2024	27/06/2024	29/04/2024	21/05/2024	23

- VI. **RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES.** Se detallan los montos de las estimaciones presentadas, así como su situación.

A continuación, se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situación de pago.

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	RETENCIONES/ DEVOLUCIONES/ DEDUCCIONES	SALDO A PAGAR CON IVA	OBSERVACIONES
1	29/04/2024 al 21/05/2024	\$175,579.87	\$877.90	\$202,794.75	ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES		\$175,579.87	\$877.90	\$202,794.75	

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

No hubo estimaciones pendientes de pago.

- VII. **RELACIÓN DE ANTICIPOS OTORGADOS.** A solicitud de "EL CONTRATISTA" no se otorgó anticipo de obra.





**VIII. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.** En términos de los dispuesto por el artículo **50** del Reglamento de la Ley, se declara El Contratista entrega a la Dependencia, por conducto de su representante, los siguientes documentos:

01 Planos definitivos.

02 Anexo fotográfico.

Las partes hacen constar que todos los documentos generadores durante la ejecución de los trabajos permanecen en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA", derivado de la relación contractual dentro las mismas.

**IX. CIERRE DEL ACTA.** No habiendo asunto adicional que tratar, se cita al contratista el día **28 de Mayo de 2024** a las **09:00 horas**, para la formalización del finiquito, debiendo en los términos del artículo **46** de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios, hacer entrega de la póliza de fianza mediante la cual quedaran garantizadas los defectos, vicios ocultos y/o cualquier otra responsabilidad a cargo del contratista con motivo de la ejecución de la obra materia del contrato de obra pública objeto de la presente acta, y una vez hecho que sea lo anterior, proceder de manera conjunta a la realización del finiquito correspondiente, apercibiéndolo de que de no presentarse se procedería a su elaboración en el plazo y la forma que para tal efecto está determinado en la cláusula **Décimo Primera** de El Contrato.


Siendo las **10:25 horas** del día de su fecha, se da por terminada la presente, firmando los que intervienen para su legal y debida constancia.

POR EL AYUNTAMIENTO DE TZITZIO

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
M.A. JOSÉ NAUNELI PÉREZ AVILÉS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
UNIDAD Y COMPROMISO

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
L.I. KARENN KRISTEL SOLÍS  
MIRANDA  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
TZITZIO, MICH.  
2021-2024  
"UNIDAD Y COMPROMISO"

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE DESARROLLO  
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
2021 - 2024  
"UNIDAD Y COMPROMISO"

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

  
C. HECTOR GUILLERMO ZACARÍAS SÁNCHEZ  
PERSONA FÍSICA